

PRACOWNIA PROJEKTOWA		1
mgr inż. arch. Małgorzata Świstowska, mgr inż. Krzysztof Świstowski ul. Karłowicza 15/8 85-092 Bydgoszcz tel. 523400754 kom. 602583440 e-mail swistowscy@pro.onet.pl		
PB	Załączniki do proj. architektoniczno - budowlanego	
stadium dokumentacji	branża	umowa nr
INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. MB KRÓLOWEJ POLSKI DĄBROWA WIELKA 36A, 86-060 Nowa Wieś Wielka		
TEMAT : PROJEKT REMONTU KONSTRUKCJI DACHU I WIEŻY Z POKRYCIEM I OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI KOŚCIOŁA pw. MB KRÓLOWEJ POLSKI w DĄBROWIE WIELKIEJ 36A, 86-060 Nowa Wieś Wielka; działka nr 126 obręb nr 003 Dąbrowa Wielka; jedn. ewid. 040305_2 Obiekt budowlany kategoria X		
Projektant	Mgr inż. arch. Małgorzata Świstowska Nr upr. UAN-KZ-7210/374/89 do proj. bez ograniczeń w specj. architektonicznej	
Sprawdzająca	Mgr inż. arch. Bartosz Kamiński Nr upr. 02/2003 do proj. bez ograniczeń w specj. architektonicznej	
	nazwisko	podpis
Data sporządzenia 15.03.2024 r.		
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO		
1. Wytyczne do planu BIOZ str. 3-5		
2. Uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków str.		

1.0. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BioZ)

OBIEKT	KOŚCIÓŁ pw. MB KRÓLOWEJ POLSKI w DĄBROWIE WIELKIEJ 36A, 86-060 Nowa Wieś Wielka; działka nr 126 obręb nr 003 Dąbrowa Wielka
INWESTOR	PARAFIA pw. MB KRÓLOWEJ POLSKI w DĄBROWIE WIELKIEJ 36A, 86-060 Nowa Wieś Wielka
PROJEKTANT	Pracownia Projektowa Małgorzata i Krzysztof Świstowscy s.c. ul. Karłowicza 15/8, 85-092 Bydgoszcz

1.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI :

Zakres inwestycji obejmuje zadanie:

Zakres inwestycji - REMONT KONSTRUKCJI DACHU I WIEŻY Z POKRYCIEM I OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI KOŚCIOŁA pw. MB KRÓLOWEJ POLSKI w DĄBROWIE WIELKIEJ.

Realizacja inwestycji wymagać będzie powstania placu budowy zlokalizowanego na terenie działki.

Kolejność wykonywania robót na placu budowy, związanych z realizacją w/w zamierzeń, powinna być następująca:

- Wygrodzenie terenu prac.
- Wykonanie prac przy dachu i wieży z pokryciem i obróbkami blacharskim.
- Uporządkowanie terenu.

1.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na terenie działki nr 126; obręb 003 Dąbrowa Wielka zlokalizowany jest **kościół parafialny p.w. MB Królowej Polski.**

1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Na działce jw. nie występują inne obiekty kubaturowe (poza remontowanym kościołem). Teren działki jest płaski, ogrodzony z drzewami znajdującymi się w bezpiecznej odległości od budynku kościoła. Nie ma obiektów, które mogą stanowić zagrożenie.

1.4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA;

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszej inwestycji, z uwagi na ich dużą różnorodność, stosowany sprzęt i maszyny budowlane należy zaliczyć do prac niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu tych prac konieczne jest bezwzględne przestrzeganie przepisów

bhp i p.poż. obowiązujących na budowie.

Główne zagrożenia to praca na wysokości.

Dodatkowo strefami niebezpiecznymi są miejsca pracy urządzeń transportowych typu - podnośniki, dźwigi, wciągarki - zagrożenie wynika z możliwości spadania (złego załadunku) transportowanych materiałów. Zagrożenie to, występuje przez cały czas realizacji zadania inwestycyjnego.

1.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH;

- Przed przystąpieniem do robót każdy pracownik musi zostać przeszkolony w zakresie przepisów, w tym BHP, P-POŻ., obowiązujących na budowie. Wszystkie szkolenia winny być zarejestrowane i potwierdzone podpisem uczestnika szkolenia.
- Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy na wysokości jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego możliwość jego pracy na wysokości,
- Do obsługi urządzeń i sprzętu budowlanego dopuszczeni mogą być pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami,

1.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

- Wszyscy pracownicy winni być zaopatrzeni w odzież roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej odpowiedni do wykonywanej pracy,
- Teren robót powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych,
- Wszystkie urządzenia i sprzęt budowlany powinny mieć DTR, z którymi należy zapoznać obsługę,
- Urządzenia elektryczne należy, przed włączeniem, poddać próbie technicznej. Muszą one posiadać system ochrony przed porażeniem,
- Na placu budowy, wokół stanowiska P-POŻ i rozdzielni elektrycznej nie wolno składować żadnych materiałów i sprzętu,
- Wszystkie prace budowlane, a szczególnie te niebezpieczne prowadzone na wysokości oraz przy pomocy ciężkiego sprzętu montażowego jeśli zajdzie taka potrzeba muszą być nadzorowane przez wyznaczone osoby z odpowiednimi uprawnieniami
- Strefę niebezpieczną wygrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. W obszarze tym nie wolno organizować stanowisk pracy,
- Nie wolno zezwalać na przejścia przez strefę niebezpieczną bez zadaszeń ochronnych,
- Zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione,

- W czasie burzy lub silnych wiatrów o prędkości przekraczającej 10 m/s przerwać należy wszelkie prace montażowe i prowadzone na wysokości,
- Pomosty robocze używanych rusztowań należy systematycznie oczyszczać z nagromadzonych zanieczyszczeń,
- Wykonywanie robót w miejscach pozbawionych barier ochronnych jest możliwe pod warunkiem stosowania pasów ochronnych z linkami asekuracyjnymi mocowanymi do stałych (pewnych) elementów konstrukcji,
- Montaż stosowanych rusztowań systemowych wykonać ściśle wg dokumentacji technicznej. Rusztowanie powinno być odebrane z wpisem do dziennika budowy i poddawane okresowej kontroli. Muszą one być uziemione i posiadać instalację odgromową.
- Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z PB oraz projektem organizacji robót (jeśli wymagany) uzgodnionym z odpowiednimi służbami Inwestora, Przy wykonywaniu robót stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu ministra infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz.401)

1.7. UWAGI KOŃCOWE

Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania szczegółowego „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (bioz) dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Zakres i forma planu - zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. nr 151, poz. 1256).

Mgr inż. arch. Małgorzata Świstowska

Nr upr. UAN-KZ-7210/374/89

do proj. bez ograniczeń w specj. Architektonicznej

Mgr inż. arch. Bartosz Kamiński

Nr upr. 02/2003

do proj. bez ograniczeń w specj. Architektonicznej